


Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2024 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Сотрудники, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск №4 "Охрана окружающей среды" | 2024 | Всего | 7 789,65 | 326,16 | 4,19 | | | | | | |
| ОБ | | | 1 622,34 | 100,89 | 6,22 | | | | | | | |
| ФБ | | | 2 152,20 | 211,14 | 9,81 | | | | | | | |
| МБ | | | 4 015,11 | 14,13 | 0,35 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 | Всего | 600,00 | - | - | Кол-во ликвидированных несанкционированных свалок, шт. | 1 | | 0,00% | МКУ «Управление городским хозяйством»; Администрация ЗАТО город Заозерск. | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 600,00 | - | - | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2: Мероприятия по сбору и утилизации: - ртутьсодержащих отходов, - аккумуляторов (никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных, литиевых-тионилхлоридных) | 2024 | Всего | 84,00 | 13,11 | 15,60 | Кол-во проведенных мероприятий, усл.ед. | 1 | | 0,00% | МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск» | Сезонность работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 84,00 | 13,11 | - | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 4: Рекультивация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 6 805,65 | 313,05 | 4,60 | Выполнение мероприятий по рекультивации, усл.ед. | 2 | | 4,60% | МКУ «Управление городским хозяйством» | Работы оплачиваются по этапам. Договор "Разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среды" - на стадии расторжения. |
| | | | ОБ | 1 622,34 | 100,89 | 6,22 | | | | | | |
| | | | ФБ | 2 152,20 | 211,14 | 9,81 | | | | | | |
| | | | МБ | 3 031,11 | 1,02 | 0,03 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 5: Иные мероприятия в области охраны окружающей среды | 2024 | Всего | 300,00 | - | - | Кол-во проведенных мероприятий, усл.ед. | 2 | | 0,00% | МКУ «Управление городским хозяйством» | Сезонность работ. Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 300,00 | - | - | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |

Директор МКУ "Управление городским хозяйством"




Мамедов Г. Г.о

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2 квартал 2024 года
ЗАТО город Заозерск**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск №5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск» | 2024 | Всего | 568,59 | 340,35 | 59,86% | | 100% | 59,86% | 59,86% | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 568,59 | 340,35 | 59,86% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во ИПУ, шт. | | | | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2024 | Всего | 242,83 | 222,86 | 91,78% | Носит заявительный характер | 100,00% | 91,78% | 91,78% | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 242,83 | 222,86 | 91,78% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 6. Модернизация системы освещения, установка энергосберегающих светильников | 2024 | Всего | 325,76 | 117,49 | 36,07% | | 100,00% | 36,06% | 36,06% | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУ «Управление ОКСиМП» | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 325,76 | 117,49 | 36,07% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

Директор МКУ "Управление городским хозяйством"

 Мамедов Г. Г.о

Исп. Попова Г.С. (3-44-47)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 9 за 2 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения | | | | Сотполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств,% | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск» Срок реализации 2014-2026 гг. | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 Реализация Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | финансирование в 2024 году по состоянию на 01.07. не предусмотрено. |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт временно незаселенных квартир (40 квартир), ЗАТО г. Заозерск* | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | финансирование в 2024 году по состоянию на 01.07. не предусмотрено. |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 - Техническая оценка соответствия и выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | финансирование в 2024 году по состоянию на 01.07. не предусмотрено. |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск



Корабейникова Т.А.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 11 за 2 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения | | | | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО город Заозерск" Срок реализации 2014-2026 гг. | 2024 | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Заозерск, МКУ "УГХ" | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Основное мероприятие 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5. Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Заозерск, МКУ "УГХ" | выполнение мероприятия запланировано во 2 полугодии 2024 года | | | | | | | | |
| | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск




Корабейникова Т.А.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Сопондители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск № 14 "Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Заозерск" | 2024 | Всего | 252 094,45 | 101 815,40 | 40,39 | Финансирование программных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности, % | 100% | 40,39% | 40,39% | МКУ "Управление городским хозяйством" | |
| | | | ОБ | 46 864,87 | 21 921,35 | 46,78 | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 205 229,58 | 79 894,05 | 38,93 | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустроенности территории ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 44 287,31 | 17 708,54 | 39,99 | % | 100% | 39,99% | 39,99% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | 2 841,24 | 116,25 | 4,09 | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 41 446,07 | 17 592,29 | 42,45 | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение пассажирских перевозок на социально-значимых внутригородских маршрутах | 2024 | Всего | - | - | - | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по пустующему муниципальному жилищному фонду | 2024 | Всего | 23 101,82 | 14 290,87 | 61,86 | % | 100% | 61,86% | 61,86% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 23 101,82 | 14 290,87 | 61,86 | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение функций, направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | Всего | 65 376,32 | 40 927,00 | 62,60 | % | 100% | 62,60% | 62,60% | МКУ "Управление городским хозяйством"; МКУ "Служба заказчика" | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | 17 321,87 | 15 816,14 | 91,31 | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 48 054,45 | 25 110,86 | 52,26 | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения многоквартирных домах ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 25 593,23 | 10 663,85 | 41,67 | месяц | 12 | 5 | 41,67% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Взносы по истечению каждого месяца |
| | | | ОБ | 10 068,69 | 4 195,29 | 41,67 | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 15 524,54 | 6 468,56 | 41,67 | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | 2024 | Всего | 93 735,77 | 18 225,14 | 19,44 | % | 100% | 19,44% | 19,44% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Нахождение в экспертизе проектно-сметной документации Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | 16 633,07 | 1 793,67 | 10,78 | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 77 102,70 | 16 431,47 | 21,31 | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 7. Реализация Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | - | - | - | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | |

Директор МКУ "Управление городским хозяйством" _____




Мамедов Г. Г.о

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Исполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа 15 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска" на 2015-2026 годы | 2024 | Всего | 30 072,35 | 15 424,97 | 51,29 | | 20 | 10 | 50% | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 30 072,35 | 15 424,97 | 51,29 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Защита от чрезвычайных ситуаций | | Всего | 30 072,35 | 15 424,97 | 51,29 | кол-во выездов | 20 | 10 | 50% | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 30 072,35 | 15 424,97 | 51,29 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Заместитель начальника МК/ "Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск"



П.С.Погребняк

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2024 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Сотрудники, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| 1 | Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город" | 2024 | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "УГХ", МКУ "УЭФ", МКУ "ТОВЧС", МКУ "УОКСыМГ", МУ "ЗКРТГ", ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2: Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по внедрению и развитию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО город Заозерск) | 2024 | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятий % | 100 | 0 | 0 | | Реализация мероприятия запланирована на более поздний период |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3: Создание народных дружин и оказание им поддержки и условий для эффективной правоохранительной деятельности. | 2024 | Всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, % | 100 | 0 | 0 | | Реализация мероприятия запланирована на более поздний период |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Главный специалист Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Администрации ЗАТО город Заозерск



Кошелева Л.В.

02.07.2024

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Исполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа 17 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск" на 2016-2026 годы | 2024 | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 | | 0 | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий организаций | | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | штук | 350 | 0 | 0 | запланировано на второе полугодие | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Заместитель начальника МКУ "Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск"



П.С.Погребняк

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 18 за 2 квартал 2024 год

в рублях

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования в рублях | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | полнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|---|--|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» Срок реализации 2017-2026 гг. | 2024 | Всего | 30 793 090,19 | 3 389 077,78 | 11,01% | | | | | | |
| | | | ОБ | 27 226 753,20 | 3 170 373,90 | 11,64% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 3 266 336,99 | 218 703,88 | 6,70% | | | | | | |
| | | | ВБС | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий ЗАТО город Заозерск | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заозерск. | 2024 | Всего | 13 687 827,03 | 2 404 077,78 | 17,56% | | | | | | |
| | | | ОБ | 11 476 753,20 | 2 283 873,90 | 19,90% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 2 211 073,83 | 120 203,88 | 5,44% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Мира д. 15,17 (1 этаж) | 2024 | Всего | 12 080 792,84 | 2 404 077,78 | 19,90% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | | 100% | Администрация ЗАТО город Заозерск; Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»; Управление МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск | начало выполнения работ по благоустройству, в соответствии с заключенными контрактами в мае 2024 года |
| | | | ОБ | 11 476 753,20 | 2 283 873,90 | 19,90% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 604 039,64 | 120 203,88 | 19,90% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2. | Благоустройство придомовой территории | 2024 | Всего | 1 607 034,19 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 1 607 034,19 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3. Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск Мурманской области | 2024 | Всего | 17 105 263,16 | 985 000,00 | 5,76% | | | | | | |
| | | | ОБ | 15 750 000,00 | 886 500,00 | 5,63% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 1 055 263,16 | 98 500,00 | 9,33% | | | | | | |
| | | | ВБС | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3.3. | Благоустройство общественной территории: пешеходная лестница с Ленинского Комсомола д. 1 до пер. Гранитный, д. 4 | 2024 | Всего | 10 000 000,00 | 985 000,00 | 9,85% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | | | | начало выполнения работ по благоустройству, в соответствии с заключенными контрактами |
| | | | ОБ | 9 000 000,00 | 886 500,00 | 9,85% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 700 000,00 | 68 950,00 | 9,85% | | | | | | |
| | | | ВБС | 300 000,00 | 29 550,00 | 9,85% | | | | | | |
| 3.3. | Благоустройство детской площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Колюшкина, д. 1,3,5 | 2024 | Всего | 7 105 263,16 | 0,00 | 0,00% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | | | | |
| | | | ОБ | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 355 263,16 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры и градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск



Корабейникова Т.А.