

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2024 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Сотрудники, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск №4 "Охрана окружающей среды" | 2024 | Всего | 15 275,63 | 2 101,16 | 13,75 | | | | | | |
| | | | ОБ | 9 578,34 | 955,89 | 9,98 | | | | | | |
| | | | ФБ | 2 152,20 | 211,14 | 9,81 | | | | | | |
| | | | МБ | 3 545,09 | 934,13 | 26,35 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 | Всего | 600,00 | 575,00 | 95,83 | Кол-во ликвидированных несанкционированных свалок, шт. | 1 | 1 | 95,83% | МКУ «Управление городским хозяйством»; Администрация ЗАТО город Заозерск | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 600,00 | 575,00 | 95,83 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: Мероприятия по сбору и утилизации: - ртутьсодержащих отходов, - аккумуляторов (никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных, литиевых-тионилхлоридных) | 2024 | Всего | 84,00 | 13,11 | 15,61 | Кол-во проведенных мероприятий, усл.ед. | 1 | | 15,61% | МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск» | Сезонность работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 84,00 | 13,11 | 15,61 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 4: Рекультивация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 14 209,64 | 1 213,05 | 8,54 | Выполнение мероприятий по рекультивации, усл.ед. | 2 | | 8,54% | МКУ «Управление городским хозяйством» | Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | 9 578,34 | 955,89 | 9,98 | | | | | | |
| | | | ФБ | 2 152,20 | 211,14 | 9,81 | | | | | | |
| | | | МБ | 2 479,10 | 46,02 | 1,86 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 5: Иные мероприятия в области охраны окружающей среды | 2024 | Всего | 381,99 | 300,00 | 78,54 | Кол-во проведенных мероприятий, усл.ед. | 3 | 2 | 78,54% | МКУ «Управление городским хозяйством» | Сезонность работ. Оплата по факту выполненных работ |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | 381,99 | 300,00 | 78,54 | | | | | | |
| | | | ВБС | - | - | - | | | | | | |


Заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством"



Васютичев Н. В.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 3 квартал 2024 года
ЗАТО город Заозерск**

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Сотрудники, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств,% | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения,% | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск №5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск» | 2024 | Всего | 668,59 | 544,34 | 81,42% | | 100% | 81,42% | 81,42% | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 668,59 | 544,34 | 81,42% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во ИПУ, шт. | | | | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2024 | Всего | 342,83 | 307,63 | 89,73% | Носит заявительный характер | 100,00% | 89,73% | 89,73% | МКУ "Управление городского хозяйства" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 342,83 | 307,63 | 89,73% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 6. Модернизация системы освещения, установка энергосберегающих светильников | 2024 | Всего | 325,76 | 236,70 | 72,66% | % | 100,00% | 72,66% | 72,66% | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУ «Управление ОКСиМП» | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 325,76 | 236,70 | 72,66% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

Заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством" _____  Васютичев Н. В.

Исп. Попова Г.С. (3-44-47)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 9 за 3 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения | | | | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств,% | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск» Срок реализации 2014-2026 гг. | 2024 | Всего | 32 122,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | |
| | | | ОБ | 1 924,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 30 194,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 3,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 Реализация Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 32 122,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | заключение контрактов планируется в 4 квартале 2024 года. |
| | | | ОБ | 1 924,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 30 194,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 3,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт временно незаселенных квартир (40 квартир), ЗАТО г. Заозерск* | 2024 | Всего | 32 122,00 | 0,00 | 0,00 | кол-во | 40 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | заключение контрактов планируется в 4 квартале 2024 года. |
| | | | ОБ | 1 924,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 30 194,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 3,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 - Техническая оценка соответствия и выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск



Корабейникова Т.А.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 11 за 3 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения | | | | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| 1 | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО город Заозерск" Срок реализации 2014-2026 гг. | 2024 | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Заозерск, МКУ "УГХ" | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | ОБ | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | ВБС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | ВБС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 2 | | Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения | Всего | 300,00 | 0,00 | | | | | | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ВБС | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 5. Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | МБ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск



Коробейникова Т.А.

выполнение мероприятия запланировано в 4 кв 2024 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Совместители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск № 14 "Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Заозерск" | 2024 | Всего | 366 202,68 | 192 911,44 | 52,68 | Финансирование программных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности, % | 100% | 52,68% | 52,68% | МКУ "Управление городским хозяйством" | |
| ОБ | | | 88 722,02 | 44 232,21 | 49,85 | | | | | | | |
| ФБ | | | 95 670,50 | 25 999,97 | 27,18 | | | | | | | |
| МБ | | | 181 810,16 | 122 679,26 | 67,48 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустроенности территории ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 44 751,74 | 31 472,85 | 70,33 | % | 100% | 70,33% | 70,33% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Оплата по факту выполненных работ |
| ОБ | | | 3 472,59 | 1 845,31 | 53,14 | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | 41 279,15 | 29 627,54 | 71,77 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение пассажирских перевозок на социально-значимых внутригородских маршрутах | 2024 | Всего | - | - | - | | | | | | |
| ОБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по пустующему муниципальному жилищному фонду | 2024 | Всего | 23 143,49 | 21 348,18 | 92,24 | % | 100% | 92,24% | 92,24% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Оплата по факту выполненных работ |
| ОБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | 23 143,49 | 21 348,18 | 92,24 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение функций, направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | Всего | 70 086,51 | 53 900,28 | 76,91 | % | 100% | 76,91% | 76,91% | МКУ "Управление городским хозяйством", МКУ "Служба заказчика" | Оплата по факту выполненных работ |
| ОБ | | | 17 321,87 | 16 687,89 | 96,34 | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | 52 764,64 | 37 212,39 | 70,53 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 25 593,23 | 17 062,15 | 66,67 | месяц | 12 | 5 | 66,67% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Взносы по истечению каждого месяца |
| ОБ | | | 10 068,69 | 6 712,46 | 66,67 | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | 15 524,54 | 10 349,69 | 66,67 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | 2024 | Всего | 65 717,61 | 32 508,22 | 49,47 | % | 100% | 49,47% | 49,47% | МКУ "Управление городским хозяйством" | Нахождение в экспертизе проектно-сметной документации Оплата по факту выполненных работ |
| ОБ | | | 16 633,07 | 8 370,46 | 50,32 | | | | | | | |
| ФБ | | | - | - | - | | | | | | | |
| МБ | | | 49 084,54 | 24 137,76 | 49,18 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 7. Реализация Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 136 910,10 | 36 619,76 | 26,75 | % | 100% | 26,75 | 26,75% | МКУ "Управление городским хозяйством", Управление МИ и ЖКХ | Оплата по факту выполненных работ |
| ОБ | | | 41 225,80 | 10 616,09 | 25,75 | | | | | | | |
| ФБ | | | 95 670,50 | 25 999,97 | 27,18 | | | | | | | |
| МБ | | | 13,80 | 3,70 | 26,81 | | | | | | | |
| ВБС | | | - | - | - | | | | | | | |

Заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством"



Васютичев Н. В.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за третий квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Исполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа 15 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска" на 2015-2026 годы | 2024 | Всего | 33 250,61 | 22 780,95 | 68,51 | | 20 | 15 | 75% | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 33 250,61 | 22 780,95 | 68,51 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Защита от чрезвычайных ситуаций | | Всего | 33 250,61 | 22 780,95 | 68,51 | кол-во выездов | 20 | 15 | 75% | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 33 250,61 | 22 780,95 | 68,51 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Заместитель начальника МКУ "Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск"



П.С.Погребняк

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2024 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| 1 | Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город" | 2024 | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Администрация ЗАТО город Заозерск, МКУ "УГХ", МКУ "УЭЖ", МКУ "ГОВИС", МКУ "УОКСИМИГ", МУ "ЭКРИГ", ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2: Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО город Заозерск) | 2024 | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование мероприятий % | 100 | 0 | 0 | | Реализация мероприятия запланирована на более поздний период |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3: Создание народных дружин и оказание им поддержки и условий для эффективной правоохранительной деятельности. | 2024 | Всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, % | 100 | 0 | 0 | | Реализация мероприятия запланирована на более поздний период |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | МБ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Ведущий специалист Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Администрации ЗАТО город Заозерск



Полежаева Н.А.

08.10.2024

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за третий квартал 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|-------|---|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | |
| | Муниципальная программа 17 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск" на 2016-2026 годы | 2024 | Всего | 20,00 | 19,98 | 99,90 | | 333 | 333 | 100 | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | МБ | 20,00 | 19,98 | 99,90 | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий организаций | | Всего | 20,00 | 19,98 | 99,90 | штук | 333 | 333 | 100 | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | МБ | 20,00 | 19,98 | 99,90 | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Заместитель начальника МКУ "Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск"



П.С.Погребняк

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 18 за 3 квартал 2024 год

в рублях

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования в рублях | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | полнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности |
|---|--|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, % | | |
| | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск» Срок реализации 2017-2026 гг. | 2024 | Всего | 29 186 056,00 | 23 880 531,97 | 81,82% | | | | | | |
| ОБ | | | 27 226 753,20 | 22 186 505,38 | 81,49% | | | | | | | |
| ФБ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| МБ | | | 1 659 302,80 | 1 394 026,59 | 84,01% | | | | | | | |
| ВБС | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий ЗАТО город Заозерск | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заозерск. | 2024 | Всего | 12 080 792,84 | 7 272 637,29 | 60,20% | | | | | | |
| | | | ОБ | 11 476 753,20 | 6 909 005,43 | 60,20% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 604 039,64 | 363 631,86 | 60,20% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Мира д. 15,17 (1 этап) | 2024 | Всего | 12 080 792,84 | 7 272 637,29 | 60,20% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | 1 | 100% | Администрация ЗАТО город Заозерск, Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск | Работы выполнены. Подготовка исполнительной документации. Плановая дата направления и подписания закрывающих документов Подрядчиком до 10.10.2024 |
| | | | ОБ | 11 476 753,20 | 6 909 005,43 | 60,20% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 604 039,64 | 363 631,86 | 60,20% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2. | Благоустройство придомовой территории | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск | 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3. Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск Мурманской области | 2024 | Всего | 17 105 263,16 | 16 607 894,68 | 97,09% | | | | | | |
| | | | ОБ | 15 750 000,00 | 15 277 499,95 | 97,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 1 055 263,16 | 1 030 394,73 | 97,64% | | | | | | |
| | | | ВБС | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 3.3. | Благоустройство общественной территории: пешеходная лестница с Ленинского Комсомола д. 1 до пер. Гранитный, д. 4 | 2024 | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | 1 | 100% | | работы выполнены в соответствии с заключенными контрактами |
| | | | ОБ | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 3.3. | Благоустройство детской площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Колышкина, д. 1,3,5 | 2024 | Всего | 7 105 263,16 | 6 607 894,68 | 93,000% | Кол-во благоустроенных территорий, ед. | 1 | 1 | 100% | | |
| | | | ОБ | 6 750 000,00 | 6 277 499,95 | 93,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 355 263,16 | 330 394,73 | 93,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры и градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заозерск



Корабейникова Т.А.