

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии

город Заозерск

«05» октября 2017г.

Присутствовали:

Председатель:

Магомаев Евгений Магомедович - Первый заместитель Главы администрации – начальника Управления экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества.

Заместитель председателя:

Строило Елена Николаевна - заместитель начальника Управления экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск.

Члены комиссии:

Бушуева Анна Витальевна - инженер ведущий инженер отдела капитального строительства и ремонта муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (по согласованию).

Корабейникова Татьяна Анатольевна - главный экономист-специалист Управления экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск.

Тищенко Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО город Заозерск.

Сахно Лидия Алексеевна - главный специалист по архитектуре и градостроительству Управления экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск.

Чарторыйский Валерий Павлович – представитель партии Единая Россия (по согласованию)

Урвачева Елена Валентиновна – начальник отдела капитального строительства и ремонта муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (по согласованию).

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
2. Использование экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения процедуры закупок по объектам благоустройства.

По первому вопросу.

Слушали:

Магомаев Е.М.: В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальным образованием ЗАТО город Заозерск получена субсидия из федерального и областного бюджета на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017год». В целях реализации данной программы проводятся мероприятия по следующим объектам:

- 1.«Капитальный ремонт придомовой территории по адресу: Мурманская область, г. Заозерск, ул. Кольшкина д.1, 3, 5, 7»: выполняется 1 – этап работ: ремонт асфальтобетонного покрытия проездов площадью 1429 м², 2 - й этап – за счет средств местного бюджета: ремонт

асфальтобетонного покрытия проездов площадью 1537 м² и устройство парковки площадью 465 м².

2. «Капитальный ремонт благоустройства территории Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» по адресу: Мурманская область, г. Заозерск, улица Ленинского Комсомола, д.16»: выполняется 1 – этап работ: ремонт асфальтобетонного покрытия проездов площадью 574м², 2 - й этап – за счет средств местного бюджета: ремонт асфальтобетонного покрытия проездов площадью 573м².

Муниципальные контракты на выполнение работ заключены МКУ «Управление городским хозяйством» с ИП Белоус Сергей Игоревич, г. Мончегорск, срок окончания работ - 31.10.2017.

Выступили:

Урвачева.: При реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год» за счет средств субсидии в 2017 году будут выполняются работы 1-го этапа благоустройства придомовой территории по ул. Колышкина, д.1,3,5,7 и территории Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центра культуры и библиотечного обслуживания». Ситуация на сегодняшний день:

Муниципальный контракт 9.17-ЭА «Капитальный ремонт придомовой территории по ул. Колышкина д.1-д.7 (1 этап)»:

п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	план	Факт	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л.с. с увлажнением	10000м ²	0,1429	0,1429	100
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	100м ²	14,29	14,29	100
3	Исправление профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала толщиной 15 см	100м ³ материала основани	0,125	0,100	80
4	Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 ГОСТ 52128-2003 на щебеночное основание (0,8 л/м ²).	т	0,7749	-	
5	Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 ГОСТ 52128-2003 на асфальтобетонное основание (0,3 л/м ²).	т	0,4511	-	
6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м ³ (5 см)	1000м ² покрытия	1,429	-	
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до т. 5 см)	1000м ² покрытия	1,429	-	
8	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100м	3,03	3,03	100
9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100м бортового камня	3,03	3,03	98
10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	т груза	113,3736	13,3736	100
11	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 97 км	т груза	113,3736	13,3736	100
12	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км битумной эмульсии (сверх учтенных 30 км)	т груза	1,2629	-	
13	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км щебня (сверх учтенных 30 км)	т груза	25,2	25,2	100
14	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км асфальта (сверх учтенных 30 км)	т груза	172,6232	-	

15	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км бортовых камней (сверх учтенных 30 км)	т груза	33,1946	33,1946	100
----	---	---------	---------	---------	-----

Муниципальный контракт 10.17-ЭА «Капитальный ремонт благоустройства территории Центра культуры и библиотечного обслуживания по адресу: ул. Ленинского Комсомола д.16. (1 этап)»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л.с. с увлажнением	10000м2	0,0574	0,0574	100
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100м2	5,74	5,74	100
3	Исправление профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала толщиной 15 см	100м3 материала основани	0,072	0,072	100
4	Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 ГОСТ 52128-2003 на щебеночное основание (0,8 л/м2).	т	0,54	0,54	100
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 (5 см)	1000м2 покрытия	0,574	0,574	100
6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до т. 5 см)	1000м2 покрытия	0,574	0,574	100
7	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100м	0,39	0,39	100
8	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100м бортового камня	1,6	1,6	98
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т груза	59,1048	59,1048	100
10	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 97 км	т груза	59,1048	59,1048	100
11	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км битумной эмульсии (сверх учтенных 30 км)	т груза	0,5562	0,5562	100
12	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км щебня (сверх учтенных 30 км)	т груза	14,5152	14,5152	100
13	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км асфальта (сверх учтенных 30 км)	т груза	69,3392	69,3392	100
14	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 77 км бортовых камней (сверх учтенных 30 км)	т груза	14,9772	14,9772	100

За счет средств местного бюджета выполняются работы 2-го этапа благоустройства указанных объектов. Ситуация с объемом выполненных работ – аналогична. Подрядной организацией по ул. Кольшпкина д.1,3,5,7 выполняется устройство основания под покрытие и запланирована укладка асфальта 06.10.2017. Кроме этого необходимо выполнить расшивку швов бетонных бортовых камней. Опасений в срыве сроков исполнения контрактов нет.

Магомаев Е.М.: Есть сомнения в качестве, уложенного на территории Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания», на поверхности наблюдаются трещины, не будет ли повреждена поверхность покрытия в зимний период?

Урвачева: «ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» устанавливает требования к изготовлению асфальтобетонных смесей и асфальтобетона. Соответствие применяемой асфальтобетонной смеси подтверждено паспортами, предоставленными подрядной организацией. Требования к качеству укладки асфальтобетонной смеси установлены «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) (ред. от 16.12.2016) (далее - «СП 78.13330.2012»). Устройство асфальтобетонного слоя проводится при контроле качества уложенной прослойки и

регулировании режима движения автомобилей, подвозящих асфальтобетонную смесь. Процесс уплотнения асфальтобетонной смеси постоянно контролировался, качество уплотнения – хорошее. Для подтверждения соответствия уложенной смеси требованиям «СП 78.13330.2012» мы обратились в НП «Федерация судебных экспертов» в г. Мурманске, им будут направлены сведения об объекте и выполненных работах, имеющихся дефектах для определения необходимости дальнейших исследований (испытания образцов).

Решили:

1. МКУ «Управление городским хозяйством» вести постоянный контроль за качеством выполняемых благоустроительных работ, при необходимости – привлекать членов общественной комиссии. Приемку объектов, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017год» производить с обязательным участием общественной комиссии.

2. МКУ «Управление городским хозяйством» продолжить работу с экспертной организацией по определению качества асфальтобетона, уложенного на территории муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания». В случае необходимости - направить в экспертную организацию образцы асфальтобетона. По результату работы с экспертной организацией будет принято решение об оплате выполненных работ.

Результаты голосования:

«за» 8 _____;

«против» _____ - _____;

«воздержались» _____ - _____.

По второму вопросу.

Слушали:

Сахно Л.А.: В результате проведения процедуры закупок по объектам: «Капитальный ремонт придомовой территории по адресу: Мурманская область, г. Заозерск, ул. Кольшпкина д.1, 3, 5, 7» и Капитальный ремонт благоустройства территории Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» по адресу: Мурманская область, г. Заозерск, улица Ленинского Комсомола, д.16» образовалась экономия денежных средств в размере 87692,66 руб. Указанные денежные средства должны быть обязательно освоены в рамках муниципальной программы до конца 2017 года.

Выступили:

Бушуева А.В.: для своевременного освоения денежных средств экономии выполнены сметные расчеты на дополнительные работы по установке бетонных бортовых камней, не учтенных сметной документацией, но подлежащих фактическому выполнению. Проект дополнительного соглашения к муниципальным контрактам с расчетами будет направлен в кратчайшие сроки на рассмотрение и согласование в Администрацию ЗАТО город Заозерск. После согласования дополнительные соглашения будут подписаны и подрядная организация приступит к выполнению работ.

Решили:

1. После согласования с Администрацией ЗАТО город Заозерск проектов дополнительных соглашений МКУ «Управление городским хозяйством» заключить дополнительные соглашения на выполнение благоустроительных работ, подрядной организации выполнить указанные работы в максимально возможные короткие сроки.

Результаты голосования:

«за» 8 _____;

«против» _____ - _____;

«воздержались» _____ - _____.


Председатель общественной комиссии _____



Е.М. Магомаев

(подпись)


Заместитель председателя общественной комиссии



Е.Н. Стромило
(Ф.И.О.)


(подпись)

Члены общественной комиссии:



А.В. Бушуева
(Ф.И.О.)

(подпись)



Т.А. Корабейникова
(Ф.И.О.)

(подпись)




Л.А. Сахно
(Ф.И.О.)

(подпись)



С.В. Тищенко
(Ф.И.О.)

(подпись)



Е.В. Урвачева
(Ф.И.О.)

(подпись)



В.П. Чарторийский
(Ф.И.О.)

(подпись)