



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2022 года

№ 890

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12.04.2021 № 723 «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП «Об организации особо значимых закупок в Мурманской области», на основании протокола заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 22.12.2022 № 14, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 12.04.2021 № 723 «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск», реестровый номер 3511500028521000015 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего постановления на сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО город Заозерск Филиппова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск

А.С. Пеньшин

| 1. | Заказчик | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) (ЗАТО город Заозерск) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------------|------------|-----|------|------|----|------------|---------------|----|----------|------------|---------|------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2. | ГРБС | Министерство строительства Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Наименование подрядчика, ИНН, юридический адрес | ООО «Энергофонд», ИНН 7451268860 625062, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.12, корпус 1, оф.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Предмет контракта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дата заключения контракта | 12.04.2021 | Срок выполнения работ | 31.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Способ заключения контракта, реестровый номер в ЕИС | Открытый конкурс в электронной форме реестровый номер: 3511500028521000015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Сумма контракта, в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии) | 297 994 839,93 в т.ч. 126 190 770,76 (ФБ), 164 568 387,71 (ОБ), 7 235 681,46 (МБ), Казначейское сопровождение (положительное заключение государственной экспертизы 51-1-1-3-015332-2020 от 01.05.2020 на сумму: 267 300,87 тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Объем исполненных обязательств в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">год</th> <th style="width: 40%;">2021</th> <th style="width: 40%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФБ</td> <td>380 180,50</td> <td>48 715 553,58</td> </tr> <tr> <td>МБ</td> <td>1 143,97</td> <td>146 586,42</td> </tr> <tr> <td>по году</td> <td>381 324,47</td> <td>48 862 140,00</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">49 243 464,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Выплачено аванса - 219 333 215,94 , в т.ч. 121 253 248,61 (ФБ), 95 000 029,83 (ОБ), 3 079 937,80 (МБ) Зачтено аванса - 381 324,47 в т.ч. 380 180,50 (ФБ), 1 143,97 (МБ)</p> | | | год | 2021 | 2022 | ФБ | 380 180,50 | 48 715 553,58 | МБ | 1 143,97 | 146 586,42 | по году | 381 324,47 | 48 862 140,00 | ИТОГО | 49 243 464,47 |
| год | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФБ | 380 180,50 | 48 715 553,58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МБ | 1 143,97 | 146 586,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по году | 381 324,47 | 48 862 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 49 243 464,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Наименование государственной программы, нацпроекта | НП «Демография» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Условия контракта, подлежащие изменению | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Условия в действующем контракте | Условия, предлагаемые для изменения | Обоснование | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Цена Контракта | Цена Контракта составляет: 428 921 089,48 руб. в том числе: | В ходе выполнения работ по контракту | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>составляет: 297 994 839,93 руб. в том числе: I этап – работы, выполненные и оплаченные в 2021 году, что составляет 381 324, 47 руб.;</p> <p>II этап – работы 2021 года, выполняемые в 2022 году, составляют 94 087 893,25 руб.;</p> <p>III этап – работы, которые должны быть выполнены и оплачены в 2022 году, что составляет 203 525 622,21 руб.</p> <p>Этапы работ включают в себя комплексы работ: Демонтажные работы – 297 771,03 руб.;</p> <p>Разбивка осей сооружения – 83 553,44руб.;</p> <p>Вертикальная планировка – 7 528 850,50 руб.;</p> <p>Строительство ФОК с бассейном (земляные работы, фундаменты) – 25 487 341,35 руб.;</p> <p>Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения – 15 826 881,99 руб.;</p> <p>Конструктивные решения – 60 772 640 ,81 руб.;</p> <p>Архитектурные решения – 86 629 554,16 руб.;</p> <p>Водопровод и канализация – 15 366 253,64 руб.;</p> <p>Отопление и вентиляция – 32 141 730,68 руб.;</p> <p>Электроосвещение,</p> | <p>I этап – работы, выполненные и оплаченные 2021 году, что составляет 381 324,47 руб.;</p> <p>II этап – работы 2021 года, выполняемые в 2022 году, составляют 94 087 893,25 руб.;</p> <p>III этап – работы, которые должны быть выполнены и оплачены в 2022 году, что составляет 334 451 871,76 руб.</p> <p>Этапы работ включают в себя комплексы работ: Демонтажные работы – 297 771,03 руб.;</p> <p>Разбивка осей сооружения – 83 553,44 руб.;</p> <p>Вертикальная планировка – 8 727 172,80 руб.;</p> <p>Строительство ФОК с бассейном (земляные работы, фундаменты) – 31 214 680,78 руб.;</p> <p>Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения – 20 911 588,60 руб.;</p> <p>Конструктивные решения – 69 471 699,78 руб.;</p> <p>Архитектурные решения – 128 584 901,59 руб.;</p> <p>Водопровод и канализация – 20 233 800,00 руб.;</p> <p>Отопление и вентиляция – 46 538 791,93 руб.;</p> <p>Электроосвещение, электросиловое оборудование – 13 628 492,30 руб.;</p> <p>Сети связи – 7 474 213,63 руб.;</p> <p>Автоматизация систем ОВ, автоматизация систем ВК – 591 639,54 руб.;</p> <p>Технологическое оборудование (монтаж) – 43 217 870,26 руб.;</p> <p>Объекты транспортного хозяйства и связи (наружные сети связи) – 997 235,00 руб.;</p> <p>Благоустройство и озеленение территории – 35 164 380,00 руб.;</p> <p>Наружное освещение – 1 783 298,80 руб.</p> | <p>возникла необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, по строительству пристроя к основному зданию с малой чашей бассейна, а также замену конструктива чаши основного бассейна и технологии водоподготовки, и внесению изменений в планировочные решения и отделку внутренних помещений основного здания физкультурно-оздоровительного комплекса.</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| | <p>электросиловое оборудование – 7 247 157,20 руб.;</p> <p>Сети связи – 1 654 310,11 руб.;</p> <p>Автоматизация систем ОВ, автоматизация систем ВК – 373 985,48 руб.;</p> <p>Технологическое оборудование (монтаж) - 321 402,05 руб.;</p> <p>Объекты транспортного хозяйства и связи - 4 940 888,17 руб.;</p> <p>Благоустройство и озеленение территории – 12 232 079,27 руб.;</p> <p>Малая чаша бассейна (1 этап) – 27 090 439,99 руб.</p> | | |
| <p>8.2.</p> | <p>Аванс в размере 90% от цены Контракта, за минусом ранее выплаченного аванса и фактически оплаченных работ по этапам составляет 219 333 215,94 руб. в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% от I этапа Контракта, что составляет 343 192,02 руб.; - 90% от II этапа Контракта, что составляет 84 679 103,93 руб.; - 90% от III этапа Контракта, что составляет 183 173 059,99 руб. | <p>Аванс в размере 90% от цены Контракта, за минусом ранее выплаченного аванса и фактически оплаченных работ по этапам, что составляет 337 166 840,53 руб. в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% от I этапа Контракта, что составляет 343 192,02 руб.; - 90% от II этапа Контракта, что составляет 84 679 103,93 руб.; - 90% от III этапа Контракта, что составляет 301 006 684,58 руб. | <p>Техническая корректировка в связи с изменением цены контракта.</p> <p>Предусмотрено казначейское сопровождение расчетов по контракту (ч. 6.1 ст. 96 Закона 44-ФЗ).</p> |
| <p>8.3.</p> | <p>Приложение № 2 к Контракту «Проект сметы Контракта»</p> | <p>Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции с учетом корректировки цены контракта и с учетом корректировки цены конструктивных решений</p> | <p>Техническая корректировка в связи с изменением цены контракта.</p> |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | | (элементов), комплексов (видов) работ. | |
| 8.4. | Приложение № 11 к Контракту «График перечисления аванса» | Приложение № 11 «График перечисления аванса» изложить в редакции дополнительного соглашения. | Техническая корректировка в связи с изменением цены контракта |
| 9. | Реквизиты писем, обращений подрядчиков | Исх. от 13.12.2022 № 65 | |